

Skjema for trykktesting av Aquatherm rørsystemer

Sted

Anlegg

System:

Red pipe

Blue pipe

Green pipe

Vær oppmerksom på før test:

3x5 minutter systemtrykk på 18 bar for utvidelse av rør er nødvendig. **NB! Væskefylte rør**

Pretest

SDR 7,4 / 9 / 11

Rørsystemet må være uten trykk mellom hver gang det testes.

Pretest 1,	trykk 18 bar,	holdetid 5 min:	Utført: JA	NEI
Pretest 2,	trykk 18 bar,	holdetid 5 min:	Utført: JA	NEI
Pretest 3,	trykk 18 bar,	holdetid 5 min:	Utført: JA	NEI

SDR 17,6

Pretest 1,	trykk 10 bar,	holdetid 5 min:	Utført: JA	NEI
Pretest 2,	trykk 10 bar,	holdetid 5 min:	Utført: JA	NEI
Pretest 3,	trykk 10 bar,	holdetid 5 min:	Utført: JA	NEI

Hovedtest

Testtrykk: 10 bar

Trykktap etter 15 min: _____ bar (**maks 0,5 bar**)

Avsluttende test

(direkte etter hovedtest, uten å endre trykket)

Resultat hovedtest: _____ bar

Trykktap etter 60 min: _____ bar (**maks 0,5 bar**)

Notater:

Sted: _____ Dato: _____

Stempel/signatur: _____

* Egen protokoll for trykkluft