

Trykktestrapport

JRG Sanipex tappevannsinstallasjon

Kunde: _____

Installatør: _____

1 ANLEGGSBESKRIVELSE

Sted: _____ Bygning: _____ Seksjon: ____ av _____

Anleggstrykk: _____ bar Omgivelsestemp.: _____ °C Medietemp.: _____ °C

Rørlengder _____ Type: _____ M _____

Ant. koplinger _____ stk. _____ stk. _____

Rørlengder _____ Type: _____ M _____

Ant. koplinger _____ stk. _____ stk. _____

Øverste tappepunkt _____ Sted: _____ M _____

(over manometeret)

2 TESTGJENNOMFØRING

Testtrykk: Rør i rør anlegget skal trykktestes med vann på kaldt- og varmtvannssiden med et trykk på 50% over høyest forekommende driftstrykk, maksimum 9 bar, når anlegget er ferdigmontert.

Trykkprøves anlegget med luft skal max lufttrykk være 0,5 bar.

Trykk etter 60 min. _____ bar

Trykk etter 120 min. _____ bar

Trykkfall i løpet av 60 min. (Maks 0,1bar) _____ bar

Testresultat _____

Teststart: _____ Testtid i timer: _____

Testkontrollør: _____ Dato: _____

Trykkprøving anlegget bør også foretas etter at alle andre håndverkere er ferdige med sine installasjoner. Vær observant på frostmuligheter vinterstid.

Notater fra installatør: